

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

**LOCAL:** RUA JOSÉ ALBANO ESQUINA COM TRAVESSA TOBIAS PEREIRA - DISTRITO LUMINOSA - BRAZÓPOLIS - MG  
**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UBS E SANITÁRIOS PÚBLICOS NO DISTRITO DE LUMINOSA  
**DATA:** FEVEREIRO DE 2024

**REVISÃO ZERO**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	Físico %	0,66%	50,00%				50,00%	100,00%
		Financeiro	6.312,75	R\$ 3.156,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.156,37	R\$ 6.312,75
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	2,06%	100,00%					100,00%
		Financeiro	19.780,67	R\$ 19.780,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.780,67
3	CANTEIRO DE OBRAS - MENSAL	Físico %	1,66%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
		Financeiro	15.942,44	R\$ 3.188,49	R\$ 3.188,49	R\$ 3.188,49	R\$ 3.188,49	R\$ 3.188,49	R\$ 15.942,44
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	4,42%	16,34%	11,02%	27,61%	28,49%	16,53%	100,00%
		Financeiro	42.331,29	R\$ 6.918,42	R\$ 4.664,07	R\$ 11.689,06	R\$ 12.060,61	R\$ 6.999,14	R\$ 42.331,29
5	FUNDAÇÕES	Físico %	5,45%	100,00%					100,00%
		Financeiro	52.239,97	R\$ 52.239,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.239,97
6	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	Físico %	0,46%			100,00%			100,00%
		Financeiro	4.398,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.398,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.398,17
7	ESTRUTURA EM STEEL FRAME E PAINÉIS	Físico %	25,50%	20,00%	40,00%	40,00%			100,00%
		Financeiro	244.263,67	R\$ 48.852,73	R\$ 97.705,47	R\$ 97.705,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 244.263,67
8	IMPERMEABILIZAÇÕES	Físico %	2,80%	37,63%			62,37%		100,00%
		Financeiro	26.800,21	R\$ 10.085,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.714,48	R\$ 0,00	R\$ 26.800,21
9	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	Físico %	0,41%				100,00%		100,00%
		Financeiro	3.883,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.883,75	R\$ 0,00	R\$ 3.883,75
10	COBERTURA	Físico %	10,32%			100,00%			100,00%
		Financeiro	98.900,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.900,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.900,55
11	FORROS	Físico %	1,93%				100,00%		100,00%
		Financeiro	18.457,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.457,42	R\$ 0,00	R\$ 18.457,42
12	REVESTIMENTOS	Físico %	3,94%				100,00%		100,00%
		Financeiro	37.727,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.727,52	R\$ 0,00	R\$ 37.727,52
13	ACABAMENTOS EM PEDRA NATURAL	Físico %	2,17%				100,00%		100,00%
		Financeiro	20.745,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.745,45	R\$ 0,00	R\$ 20.745,45
14	PISOS	Físico %	6,04%	21,37%			78,63%		100,00%
		Financeiro	57.834,52	R\$ 12.356,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.478,07	R\$ 0,00	R\$ 57.834,52
15	ESQUADRIAS	Físico %	5,92%				100,00%		100,00%
		Financeiro	56.733,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.733,14	R\$ 0,00	R\$ 56.733,14
16	PINTURA	Físico %	6,95%					100,00%	100,00%
		Financeiro	66.549,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.549,15	R\$ 66.549,15

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

**LOCAL:** RUA JOSÉ ALBANO ESQUINA COM TRAVESSA TOBIAS PEREIRA - DISTRITO LUMINOSA - BRAZÓPOLIS - MG  
**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UBS E SANITÁRIOS PÚBLICOS NO DISTRITO DE LUMINOSA  
**DATA:** FEVEREIRO DE 2024

**REVISÃO ZERO**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
17	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	Físico %	4,07%			50,00%	50,00%		100,00%
		Financeiro	39.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.500,00	R\$ 19.500,00	R\$ 0,00	R\$ 39.000,00
18	LOUÇAS E METAIS	Físico %	3,12%					100,00%	100,00%
		Financeiro	29.889,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.889,81	R\$ 29.889,81
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	6,09%			50,00%	50,00%		100,00%
		Financeiro	58.334,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.167,07	R\$ 29.167,07	R\$ 0,00	R\$ 58.334,13
20	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO	Físico %	0,13%					100,00%	100,00%
		Financeiro	1.229,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.229,80	R\$ 1.229,80
21	ACESSIBILIDADE	Físico %	0,27%					100,00%	100,00%
		Financeiro	2.564,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.564,30	R\$ 2.564,30
22	CLIMATIZAÇÃO	Físico %	0,13%				100,00%		100,00%
		Financeiro	1.211,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.211,68	R\$ 0,00	R\$ 1.211,68
23	CABEAMENTO, TV E LÓGICA	Físico %	0,84%				100,00%		100,00%
		Financeiro	8.090,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.090,26	R\$ 0,00	R\$ 8.090,26
24	SPDA	Físico %	1,70%					100,00%	100,00%
		Financeiro	16.288,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.288,06	R\$ 16.288,06
25	ÁREA EXTERNA	Físico %	2,77%					100,00%	100,00%
		Financeiro	26.523,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.523,67	R\$ 26.523,67
26	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	0,21%					100,00%	100,00%
		Financeiro	2.016,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.016,90	R\$ 2.016,90
<b>TOTAL</b>		<b>Físico %</b>	<b>100,00%</b>	<b>16,34%</b>	<b>11,02%</b>	<b>27,61%</b>	<b>28,49%</b>	<b>16,53%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 958.049,28</b>	<b>R\$ 156.578,83</b>	<b>R\$ 105.558,02</b>	<b>R\$ 264.548,80</b>	<b>R\$ 272.957,94</b>	<b>R\$ 158.405,69</b>	<b>R\$ 958.049,28</b>

ANA PAULA MOTA ALVES  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 CREA SP 5062224000