

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PEDESTRES EM ESTRUTURA METÁLICA AO LADO DA PONTE RODOVIÁRIA

BRAZÓPOLIS - MG

DATA: AGOSTO DE 2022

REVISÃO N.01 (15/08/2022)

REF.: SEINFRA-SUL-MG ABRIL/2022 NÃO DESONERADO

SINAPI BH 06/2022 NÃO DESONERADO

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA	Físico %	3,21%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	10.895,37	R\$ 10.895,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.895,37
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	6,14%	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%
		Financeiro	20.854,47	R\$ 6.950,79	R\$ 6.950,79	R\$ 6.952,88	R\$ 20.854,47
3	FUNDAÇÕES	Físico %	21,83%	100,00%			100,00%
		Financeiro	74.134,31	R\$ 74.134,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.134,31
4	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	Físico %	2,52%	100,00%			100,00%
		Financeiro	8.565,47	R\$ 8.565,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.565,47
5	ESTRUTURA METÁLICA	Físico %	63,70%		100,00%		100,00%
		Financeiro	216.278,06	R\$ 0,00	R\$ 216.278,06	R\$ 0,00	R\$ 216.278,06
6	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	2,59%			100,00%	100,00%
		Financeiro	8.794,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.794,06	R\$ 8.794,06
TOTAL		Físico %	100,00%	29,61%	65,75%	4,64%	100,00%
		Financeiro	R\$ 339.521,74	R\$ 100.545,94	R\$ 223.228,85	R\$ 15.746,94	R\$ 339.521,74

ANA PAULA MOTA ALVES
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA SP 5062224000