

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

**LOCAL:** PRAÇA DOS SAGRADOS CORAÇÕES  
**OBRA:** REFORMA DA PRAÇA DOS SAGRADOS CORAÇÕES  
**DATA:** MAIO DE 2024

**REVISÃO ZERO**

| ITEM         | ETAPAS/DESCRIÇÃO                                      | FÍSICO/<br>FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS          | MÊS 1                | MÊS 2                | MÊS 3                | MÊS 4                | TOTAL                 |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1            | SERVIÇOS PRELIMINARES                                 | Físico %              | 0,57%                 | 100,00%              |                      |                      |                      | 100,00%               |
|              |   | Financeiro            | 1.695,51              | R\$ 1.695,51         |                      |                      |                      | R\$ 1.695,51          |
| 2            | CONSTRUÇÃO DE NOVOS CANTEIROS                         | Físico %              | 31,12%                | 50,00%               | 50,00%               |                      |                      | 100,00%               |
|              |   | Financeiro            | 92.464,39             | R\$ 46.232,20        | R\$ 46.232,20        | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 92.464,39         |
| 3            | RE-PINTURA DOS ELEMENTOS EXISTENTES MANTIDOS          | Físico %              | 2,75%                 |                      |                      | 100,00%              |                      | 100,00%               |
|              |   | Financeiro            | 8.167,84              | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 8.167,84         | R\$ 0,00             | R\$ 8.167,84          |
| 4            | REAPROVEITAMENTO E REFORMA DE MOBILIÁRIO URBANO       | Físico %              | 1,22%                 |                      |                      |                      | 100,00%              | 100,00%               |
|              |   | Financeiro            | 3.624,85              | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 3.624,85         | R\$ 3.624,85          |
| 5            | PAISAGISMO  | Físico %              | 8,16%                 |                      |                      | 50,00%               | 50,00%               | 100,00%               |
|              |   | Financeiro            | 24.247,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 12.123,50        | R\$ 12.123,50        | R\$ 24.247,00         |
| 6            | PERGOLADOS  | Físico %              | 15,98%                |                      | 50,00%               | 50,00%               |                      | 100,00%               |
|              |   | Financeiro            | 47.492,44             | R\$ 0,00             | R\$ 23.746,22        | R\$ 23.746,22        | R\$ 0,00             | R\$ 47.492,44         |
| 7            | ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO                   | Físico %              | 4,92%                 |                      |                      | 100,00%              |                      | 100,00%               |
|              |   | Financeiro            | 14.605,56             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 14.605,56        | R\$ 0,00             | R\$ 14.605,56         |
| 8            | PISO DA PRAÇA - LIMPEZA E MOSAICOS                    | Físico %              | 24,96%                |                      |                      |                      | 100,00%              | 100,00%               |
|              |   | Financeiro            | 74.149,87             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 74.149,87        | R\$ 74.149,87         |
| 9            | REPOSICIONAMENTO E EXECUÇÃO DE NOVA BASE PARA O BUSTO | Físico %              | 3,33%                 |                      |                      |                      | 100,00%              | 100,00%               |
|              |   | Financeiro            | 9.886,72              | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 9.886,72         | R\$ 9.886,72          |
| 10           | ILUMINAÇÃO  | Físico %              | 6,72%                 |                      | 50,00%               | 50,00%               |                      | 100,00%               |
|              |   | Financeiro            | 19.979,33             | R\$ 0,00             | R\$ 9.989,67         | R\$ 9.989,67         | R\$ 0,00             | R\$ 19.979,33         |
| 11           | ACESSIBILIDADE  | Físico %              | 0,28%                 | 100,00%              |                      |                      |                      | 100,00%               |
|              |   | Financeiro            | 817,41                | R\$ 817,41           | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 817,41            |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>Físico %</b>       | <b>100,00%</b>        | <b>16,41%</b>        | <b>26,91%</b>        | <b>23,10%</b>        | <b>33,58%</b>        | <b>100,00%</b>        |
|              |   | <b>Financeiro</b>     | <b>R\$ 297.130,92</b> | <b>R\$ 48.745,12</b> | <b>R\$ 79.968,08</b> | <b>R\$ 68.632,79</b> | <b>R\$ 99.784,94</b> | <b>R\$ 297.130,92</b> |

NATÁLIA DO CARMO MOTA ALVES  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 CREA MG 237817