



Usuário: JESSICA DE AZEVEDO REZENDE
CPF: 086.049.476-47

[Sair do Sistema](#)
 28/07/2022 08:43 - v.3.9.4-b5620449

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 923136/2021

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.025.890/0001-51 - MUNICIPIO DE BRASOPOLIS

[Voltar](#)

Versão:

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ **CFF**

[VOLTAR](#)

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	—	1	TRECHO 1	1
3	EXECUÇÃO DO PAVIMENTO - BASE	—	1	TRECHO 1	1
			2	TRECHO 2	2
			3	TRECHO 3	2
			4	TRECHO 4	3
			5	TRECHO 5	4
4	EXECUÇÃO DO PAVIMENTO - CAMADA DE ROLAMENTO	—	1	TRECHO 1	1
			2	TRECHO 2	2
			3	TRECHO 3	3
			4	TRECHO 4	3
			5	TRECHO 5	4
5	DRENAGEM	—	1	TRECHO 1	4
			2	TRECHO 2	4
			3	TRECHO 3	4

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			4	TRECHO 4	4
			5	TRECHO 5	4
6	CALÇADAS	-	1	TRECHO 1	4
			2	TRECHO 2	4
			4	TRECHO 4	4
			5	TRECHO 5	4
7	SINALIZAÇÃO VERTICAL	-	1	TRECHO 1	4
			2	TRECHO 2	4
			3	TRECHO 3	4
			4	TRECHO 4	4
			5	TRECHO 5	4
8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	-	1	TRECHO 1	4
			2	TRECHO 2	4
			3	TRECHO 3	4
			4	TRECHO 4	4
			5	TRECHO 5	4

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	15,21%	R\$ 77.065,14	15,21%	R\$ 77.065,14
2	22,19%	R\$ 112.420,95	37,39%	R\$ 189.486,09
3	28,45%	R\$ 144.150,94	65,84%	R\$ 333.637,03
4	34,16%	R\$ 173.078,69	100,00%	R\$ 506.715,72