

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

LOCAL: PRAÇA JOSÉ GOUVEIA / BRAZÓPOLIS/MG
OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
DATA: JULHO DE 2022
REF.: SEINFRA SUL JULHO/2022 NÃO-DESONERADO
 SINAPI BH AGOSTO/2022 NÃO-DESONERADO

REVISÃO n. 04 (14/10/2022)
BDI 24,86%

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,11%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	1.559,80	R\$ 1.559,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	3,38%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
		Financeiro	48.966,73	R\$ 8.161,12	R\$ 8.161,12	R\$ 8.161,12	R\$ 8.161,12	R\$ 8.161,12	R\$ 8.161,12	R\$ 8.161,12
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico %	4,30%	50,00%	25,00%	25,00%				100,00%
		Financeiro	62.198,12	R\$ 31.099,06	R\$ 15.549,53	R\$ 15.549,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	FUNDAÇÕES	Físico %	2,15%	100,00%						100,00%
		Financeiro	31.078,59	R\$ 31.078,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	Físico %	0,90%	100,00%						100,00%
		Financeiro	13.044,28	R\$ 13.044,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	Físico %	2,48%	50,00%	50,00%					100,00%
		Financeiro	35.883,32	R\$ 17.941,66	R\$ 17.941,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	ÁREA EXTERNA	Físico %	9,87%				50,00%	50,00%		100,00%
		Financeiro	142.904,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.452,28	R\$ 71.452,28	R\$ 0,00	R\$ 142.904,56
8	FORRO, COBERTURA e ESTRUTURA METÁLICA	Físico %	4,39%				50,00%	50,00%		100,00%
		Financeiro	63.497,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.748,85	R\$ 31.748,85	R\$ 0,00	R\$ 63.497,69
9	REVESTIMENTOS	Físico %	13,98%		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		100,00%
		Financeiro	202.370,91	R\$ 0,00	R\$ 60.711,27	R\$ 60.711,27	R\$ 60.711,27	R\$ 20.237,09	R\$ 0,00	R\$ 202.370,91
10	BANCADAS DIVISÓRIAS EM PEDRA	Físico %	0,98%					100,00%		100,00%
		Financeiro	14.250,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.250,98	R\$ 0,00	R\$ 14.250,98
11	PISOS	Físico %	17,93%				50,00%	50,00%		100,00%
		Financeiro	259.662,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129.831,40	R\$ 129.831,40	R\$ 0,00	R\$ 259.662,80
12	ESQUADRIAS	Físico %	12,57%			50,00%	50,00%			100,00%
		Financeiro	182.034,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.017,27	R\$ 91.017,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 182.034,54
13	PINTURA	Físico %	6,38%						100,00%	100,00%
		Financeiro	92.373,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.373,53	R\$ 92.373,53
14	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	Físico %	7,86%		30,00%	30,00%		40,00%		100,00%
		Financeiro	113.870,73	R\$ 0,00	R\$ 34.161,22	R\$ 34.161,22	R\$ 0,00	R\$ 45.548,29	R\$ 0,00	R\$ 113.870,73
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Físico %	11,99%		30,00%	30,00%		40,00%		100,00%
		Financeiro	173.671,07	R\$ 0,00	R\$ 52.101,32	R\$ 52.101,32	R\$ 0,00	R\$ 69.468,43	R\$ 0,00	R\$ 173.671,07
16	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	Físico %	0,24%						100,00%	100,00%
		Financeiro	3.514,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.514,94	R\$ 3.514,94
17	ACESSIBILIDADE	Físico %	0,07%						100,00%	100,00%
		Financeiro	1.047,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.047,42	R\$ 1.047,42
18	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	0,42%						100,00%	100,00%
		Financeiro	6.086,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.086,26	R\$ 6.086,26
TOTAL		Físico %	100,00%	7,11%	13,03%	18,07%	27,14%	26,98%	7,68%	100,00%
		Financeiro	R\$ 1.448.016,27	R\$ 102.884,51	R\$ 188.626,12	R\$ 261.701,73	R\$ 392.922,19	R\$ 390.698,44	R\$ 111.183,27	R\$ 1.448.016,27

ANA PAULA MOTA ALVES
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA SP 506222400