

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL INÁCIO JOÃO DE FARIA

SRE: ITAJUBÁ

MUNICÍPIO / DISTRITO: Brazópolis

ENDEREÇO: Rodovia MG - 295, KM 28

SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL	TOTAL %
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	13.501,99	16.329,31	3,56%	100,00%	16.329,31		0,00		0,00		0,00		0,00	16.329,31	3,56%
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	728,60	881,17	0,19%	100,00%	881,17		0,00		0,00		0,00		0,00	881,17	0,19%
3	TRABALHOS EM TERRA	1.053,74	1.274,39	0,28%	100,00%	1.274,39		0,00		0,00		0,00		0,00	1.274,39	0,28%
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	28.043,07	33.915,29	7,39%	100,00%	33.915,29		0,00		0,00		0,00		0,00	33.915,29	7,39%
5	SUPERESTRUTURA	71.162,20	86.063,56	18,75%	25,00%	21.515,89	75,00%	64.547,67		0,00		0,00		0,00	86.063,56	18,75%
6	ALVENARIA	10.568,58	12.781,64	2,78%		0,00	100,00%	12.781,64		0,00		0,00		0,00	12.781,64	2,78%
7	COBERTURA E FORRO	79.142,85	95.715,36	20,85%		0,00		0,00	100,00%	95.715,36		0,00		0,00	95.715,36	20,85%
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7.386,10	8.932,76	1,95%		0,00		0,00	100,00%	8.932,76		0,00		0,00	8.932,76	1,95%
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	12.526,58	15.149,65	3,30%		0,00	25,00%	3.787,41	75,00%	11.362,23		0,00		0,00	15.149,65	3,30%
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	17.989,30	21.756,26	4,74%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	21.756,26	4,74%	
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	5.632,48	6.811,92	1,48%		0,00		0,00	50,00%	3.405,96	50,00%	3.405,96		0,00	6.811,92	1,48%
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	16.672,67	20.163,93	4,39%		0,00		0,00	25,00%	5.040,98	75,00%	15.122,95		0,00	20.163,93	4,39%
13	FERRAGENS	9.464,20	11.446,00	2,49%		0,00		0,00		0,00	100,00%	11.446,00		0,00	11.446,00	2,49%
14	REVESTIMENTO	54.111,53	65.442,48	14,25%		0,00		0,00		0,00	100,00%	65.442,48		0,00	65.442,48	14,25%
15	PISOS E RODAPÉS	26.151,29	31.627,37	6,89%		0,00		0,00		0,00	50,00%	15.813,68	50,00%	15.813,68	31.627,37	6,89%
16	VIDROS	369,98	447,45	0,10%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	447,45	447,45	0,10%
17	PINTURA	11.397,11	13.783,67	3,00%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	13.783,67	13.783,67	3,00%
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	12.434,39	15.038,15	3,28%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	15.038,15	15.038,15	3,28%
22	LIMPEZA	1.280,58	1.548,73	0,34%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.548,73	1.548,73	0,34%
TOTAL MENSAL					16,10%	73.916,05	17,67%	81.116,72	27,11%	124.457,29	24,23%	111.231,07	14,90%	68.387,95	100,00%	
TOTAL ACUMULADO		379.617,23	459.109,08	100,00%	16,10%	73.916,05	33,77%	155.032,77	60,88%	279.490,06	85,10%	390.721,13	100,00%	459.109,08	459.109,08	

LOCAL / DATA: 15/12/2021

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Jéssica de Azevedo Rezende



REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Alberto Morais

