CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
9004665-00	38889/17	Poços de Caldas	ME			30/12/2017

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
Prefeitura Municipal de Brazópolis	Brazópolis	Rua Dona Ana Chaves	implantação e modernização de infraestrutura para esporte educacional, recreativo e de

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

CONSTRUÇÃO DA PISTA DE

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																		
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																	
2	Serviços preliminares	1																																																	
3	Drenagem da pista	1																																																	
4	Revitaliação da Pista 1	3																																																	
5	Revitaliação da Pista 2	4																																																	
6	Alambrado 1	1																																																	
7	Alambrado 2	2																																																	
8	Gramado	5																																																	
9	Sinalização	5																																																	
10	0																																																		

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
Parcela	%	17,54%	18,15%	16,86%	37,23%	10,22%
	R$	51.314,97	53.085,72	49.327,52	108.895,74	29.908,85
Acumulado	%	17,54%	35,69%	52,55%	89,78%	100,00%
	R$	51.314,97	104.400,69	153.728,21	262.623,95	292.532,80

Brazópolis, 11 de maio de 2018
Local e Data

Responsável Técnico: Jéssica de Azevedo F
CREA / CAU: 201.005/D

Carlos Alberto Morais
Prefeito Municipal
Brazópolis - MG